

Sanierung Dorfstrasse (2. Teil), Untersiggenthal

- Neugestaltung Strassenraumkonzept
- Strassen- / Gehwegsanierung (Oberbau und Belag)
- Neubau Strassenentwässerung
- Erneuerung Strassenbeleuchtung
- Neubau Kanalisation NW 500mm
- Ersatz und Neubau Wasserleitung DN 150mm
- Neubau EW-Rohranlage

Projektinformationen

Projektname	Sanierung Dorfstrasse 2. Teil
Ortschaft	Untersiggenthal
Bauherrschaft	Einwohnergemeinde Untersiggenthal, Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal
Baukosten	CHF 1'608'000
Realisierung (von/bis)	August 2014 - Oktober 2015



